

湖北省建设工程质量检验检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001047

委托编号 23003617

第1页/共1页

工程名称	居住项目（悦都熙园）			2020111016374973724958						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-09					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-09					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-09					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名	程樱				
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	8	钢筋牌号	HRB400E	见证人	姓名	杨新瑶				
生产厂家	湖北金盛兰			编号	/					
出厂编号	X223030257			代表批量(t)	3.94					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	7.7±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	7.8	465	635	/	1.37	1.16	11.3	试验结果	/	完好
试件2	7.8	465	635	/	1.37	1.16	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)	±6.0			实测值(%)			-2.3		
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	THR33659 3			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
				鄂建检字第AJ07078号						
				有效期至：2025年08月01日						

批准：

审核：

检测：

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址：武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话：027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001048

委托编号 23003617

第1页/共1页

工程名称	居住项目（悦都熙园）			2020111016974973724958						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-09					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-09					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-09					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	10	钢筋牌号	HRB400E	见证人	杨新瑶					
生产厂家	湖北金盛兰			编号	/					
出厂编号	X223020656			代表批量(t)	3.94					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	9.6±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	9.8	470	645	/	1.37	1.18	11.3		/	完好
试件2	9.8	470	645	/	1.37	1.18	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-2.9			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	RBQ33713 1			检测单位						
备注	/			检测单位						

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路368号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:

档案馆

第二联:

委托单位

第三联:

施工单位

第四联:

监理单位

第五联:

存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001044

委托编号 23003616

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恒德熙园）			2020111016074973724958						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-09					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-09					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-09					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名	程樱				
样品描述	符合检测要求				编号	/				
公称直径 (mm)	12	钢筋牌号	HRB400E		见证人	姓名 杨新瑶				
生产厂家	武钢				编号	/				
出厂编号	B230300146			代表批量(t)	35.97					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%			
试件编号	11.5±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件1	11.2	450	615	/	1.37	1.12	11.3	试验结果	/	完好
试件2	11.2	445	610	/	1.37	1.11	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-2.5			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	SNT33657 2			湖北诚信建筑工程质量检测有限公司						
备注	/			检测专用章						
				鄂建检字第107078号						
				有效期至：2025年08月01日						

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期9栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001045

委托编号 23003616

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恺德熙园）			2020111016974973724958						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-09					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-09					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-09					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名	程樱				
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	16	钢筋牌号	HRB400E	见证人	姓名	杨新瑶				
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	B123030237			代表批量(t)	4.834					
检验设备	WEW-600D			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%			
试件编号	15.4±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件1	15.1	425	580	/	1.36	1.06	11.3	试验结果	/	完好
试件2	15.1	425	580	/	1.36	1.06	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±5.0		实测值(%)		-1.0			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	XQF33656 4			检验	湖北诚信建设工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)



建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001046

委托编号 23003616

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恺德熙园）			2020111016374973724358						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-09					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-09					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-09					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	25	钢筋牌号	HRB400E		见证人					
生产厂家	武钢			姓名	杨新璐					
出厂编号	B223030373			编号	/					
检验设备	WE-1000D			代表批量(t)	5.544					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018			环境温度(℃)	25					
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	24.2±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	24.1	435	565	/	1.30	1.09	11.3	试验结果	/	完好
试件2	24.1	435	560	/	1.29	1.09	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±4.0		实测值(%)		-1.7			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	SKR33578 2			检测单位 湖北诚信建设工程质量检测有限公司						
备注	/			检测专用章						

第一联：档案馆
第二联：委托单位
第三联：施工单位
第四联：监理单位
第五联：存根

批准：

审核：

检测：

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址：武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话：027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23000739

委托编号 23002874

第1页/共1页

工程名称	居住项目（悦都熙园）			2020111015374973724958						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-02-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-02-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-02-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			姓名	程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	12	钢筋牌号	HRB400E	姓名	黄明高					
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	B323020838			代表批量(t)	26.378					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	11.5±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	11.2	460	630	/	1.37	1.15	11.3	试验结果	/	完好
试件2	11.2	460	630	/	1.37	1.15	11.3	试验结果	/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-3.5			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	THR33659 4			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
				鄂建检字第AJ07078号						
				有效期至2025年08月01日						

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:

档案馆

第二联:

委托单位

第三联:

施工单位

第四联:

监理单位

第五联:

存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23000740

委托编号 23002874

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恒德熙园）			20201110160749737724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-02-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-02-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-02-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			姓名	程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	16	钢筋牌号	HRB400E		姓名	黄明高				
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	B323021118			代表批量(t)	4.834					
检验设备	WEW-600D			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%			
试件编号	15.4±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	弯曲角度	180°	正弯90° 反弯20°
试件1	15.2	450	615	/	1.37	1.12	11.3	试验结果	/	完好
试件2	15.2	450	615	/	1.37	1.12	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±5.0		实测值(%)		-2.2			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	FFN33715 4			检验		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司				
备注	/			单位		检测专用章				

批准:

审核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路368号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23000736

委托编号 23002873

工程名称	居住项目(恒德熙园)							20201110163749737724959		
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司							收样日期	2023-02-28	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司							检测日期	2023-02-28	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站							报告日期	2023-02-28	
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样							检验性质	委托	
样品名称	热轧带肋钢筋							取样人	姓名	程樱
样品描述	符合检测要求								编号	/
公称直径 (mm)	20		钢筋牌号	HRB400E			见证人	姓名	黄明高	
生产厂家	武钢								编号	/
出厂编号	B223010534							代表批量(t)	5.336	
检验设备	WE-1000D							环境温度(℃)	25	
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验								参数	弯曲试验	反向弯曲
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°,反弯20°
试件编号	19.3±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	19.1	425	585	/	1.38	1.06	11.3		/	完好
试件2	19.1	425	585	/	1.38	1.06	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±5.0			实测值(%)		-2.0		
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	PK133651 1							检验		
备注	/							单位		

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23000737

委托编号 23002873

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恺德熙园）			2020111016374973724950						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-02-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-02-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-02-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名	程樱				
样品描述	符合检测要求				编号	/				
公称直径 (mm)	22	钢筋牌号	HRB400E	见证人	姓名	黄明高				
生产厂家	武钢				编号	/				
出厂编号	B122120591			代表批量(t)	2.682					
检验设备	WE-1000D			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	21.3±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	21.1	430	590	/	1.37	1.08	11.3	试验结果	/	完好
试件2	21.1	430	590	/	1.37	1.08	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±4.0		实测值(%)		-1.6			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	SNT33657 5			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					

湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
鄂建检(盖章)第AJ07078号
有效期至:2025年08月01日

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23000738

委托编号 23002873

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恺德熙园）			20201110150749737724958
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-02-28
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-02-28
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-02-28
使用部位	地下室			
样品来源	见证取样		检验性质	委托
样品名称	热轧带肋钢筋		姓名	程樱
样品描述	符合检测要求		编号	/
公称直径 (mm)	25	钢筋牌号	HRB400E	姓名 黄明高
生产厂家	武钢		编号	/
出厂编号	B222111389		代表批量(t)	11.088
检验设备	WE-1000D		环境温度(℃)	25
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018			

拉伸试验							参数	弯曲试验	反向弯曲	
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90° 反弯20°
试件编号	24.2±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	24.1	420	580	/	1.38	1.05	11.3	试验结果	/	完好
试件2	24.1	420	575	/	1.37	1.05	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±4.0			实测值(%)		-1.9		
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	HB13365014				检验 单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字第AJ07078号 有效期至: 2025年01月01日				
备注	/									

批准:

审核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002215

委托编号 23009189

第1页/共1页

工程名称	居住项目（悦麓熙园）			20201110160749737724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-04-26					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-04-26					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-04-26					
使用部位	10#楼主体									
样品来源	委托送样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			姓名	程晓					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	6	钢筋牌号	HRB400E	姓名	黄明高					
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	X123040034			代表批量(t)	2					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%			
试件编号	5.8±0.3	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件1	5.8	485	665	/	1.37	1.21	11.3	试验结果	/	完好
试件2	5.8	480	660	/	1.38	1.20	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-0.8			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	FFQ7518315			检验	湖北诚信建设工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002216

委托编号 23009189

第1页/共1页

工程名称	居住项目（悦德熙园）			20201110163749737724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-04-26					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-04-26					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-04-26					
使用部位	10#楼主体									
样品来源	委托送样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名	程樱				
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	8	钢筋牌号	HRB400E	见证人	姓名	黄明高				
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	X123030717			代表批量(t)	9.85					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	7.7±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	7.8	480	655	/	1.36	1.20	11.3	试验结果	/	完好
试件2	7.8	480	660	/	1.38	1.20	11.3	试验结果	/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-2.6			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	FFQ75183 2			检验	湖北诚信建设工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	鄂建检字 第AJ07078号					

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002217

委托编号 23009189

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恺德熙园）			20201110163749737724959	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-04-26
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-04-26
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-04-26
使用部位	10#楼主体				
样品来源	委托送样			检验性质	委托
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	程俊
样品描述	符合检测要求			编号	/
公称直径 (mm)	10	钢筋牌号	HRB400E	见证人	黄明高
生产厂家	武钢			编号	/
出厂编号	X223040769			代表批量(t)	1.97
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018				

拉伸试验							参数	弯曲试验	反向弯曲	
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	9.6±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	9.8	480	655	/	1.36	1.20	11.3	试验结果	/	完好
试件2	9.8	495	680	/	1.37	1.24	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0			实测值(%)		-2.2		
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	FFQ75183 1				检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司				
备注	/				单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章				

批准：[Signature]

审核：[Signature]

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址：武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话：027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002212

委托编号 23009188

第1页/共1页

第一联

工程名称	居住项目（恺德熙园）			2020111016374973724958						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-04-26					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-04-26					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-04-26					
使用部位	10#楼主体									
样品来源	委托送样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名 程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	12	钢筋牌号	HRB400E	见证人	姓名 黄明高					
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	B123040615			代表批量(t)	2.398					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	11.5±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	11.2	440	605	/	1.38	1.10	11.3	试验结果	/	完好
试件2	11.2	430	590	/	1.37	1.08	11.3	试验结果	/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-1.9			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	GGQ75188 3			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					
鄂建检字第AJ07078号										
有效期至2025年08月01日										

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002213

委托编号 23009188

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恺德熙园）			2020111016374973724959			
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-04-26		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-04-26		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-04-26		
使用部位	10#楼主体						
样品来源	委托送样			检验性质	委托		
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名	程廖	
样品描述	符合检测要求				编号	/	
公称直径 (mm)	16	钢筋牌号	HRB400E		见证人	姓名	黄明高
生产厂家	武钢				编号	/	
出厂编号	B221200284			代表批量(t)	2.417		
检验设备	WEW-600D			环境温度(℃)	25		
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018						
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲	
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	屈服比	超屈比	最大力总延伸率
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%
试件编号	15.4±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0
试件1	15.1	450	620	/	1.38	1.12	11.3
试件2	15.1	450	620	/	1.38	1.12	11.3
重量偏差	标准值(%)		±5.0		实测值(%)		-1.0
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求						
唯一性标识	FFQ75183 4			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		
备注	/			单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		

批准:

审核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根



建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002214


委托编号 23009188

第1页/共1页

工程名称	居住项目(恺德熙园)		2020111015374973724958							
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-26						
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-26						
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-26						
使用部位	10#楼主体									
样品来源	委托送样		检验性质	委托						
样品名称	热轧带肋钢筋		取样人	姓名 程樱						
样品描述	符合检测要求		编号	/						
公称直径 (mm)	18	钢筋牌号	HRB400E	姓名 黄明高						
生产厂家	鄂钢		编号	/						
出厂编号	B12212130626		代表批量(t)	9.72						
检验设备	WEW-600D		环境温度(℃)	25						
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验			参数	弯曲试验 反向弯曲						
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°,反弯20°
试件编号	17.3±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	17.1	450	620	/	1.38	1.12	11.3	试验结果	/	完好
试件2	17.1	455	625	/	1.37	1.14	11.3	试验结果	/	完好
重量偏差	标准值(%)		±5.0		实测值(%)		-1.5			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	GGQ75188 2		检验		湖北诚信建设工程质量检测有限公司					
备注	/		单位		检测专用章					

批准: [Signature]

审核: [Signature]



声明: 未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址: 武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002210

委托编号 23009186

第1页/共1页

工程名称	居住项目(恺德熙园)		20201110163T4973724958							
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-26						
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-26						
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-26						
使用部位	10#楼主体									
样品来源	委托送样		检验性质	委托						
样品名称	热轧带肋钢筋		取样人	程霞						
样品描述	符合检测要求		编号	/						
公称直径 (mm)	20	钢筋牌号	HRB400E	姓名	黄明高					
生产厂家	武钢		见证人	编号	/					
出厂编号	B123030534		代表批量(t)	8.004						
检验设备	WE-1000D		环境温度(℃)	25						
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验			参数	弯曲试验	反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°,反弯20°
试件编号	19.3±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	19.1	440	600	/	1.36	1.10	11.3	试验结果	/	完好
试件2	19.1	440	605	/	1.38	1.10	11.3	试验结果	/	完好
重量偏差	标准值(%)		±5.0		实测值(%)		-1.6			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	GGQ75188 1		检验		湖北诚信建设工程质量检测有限公司					
备注	/		单位		检测专用章					

批准:

审核:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23002211

委托编号 23009186

第1页/共1页

第一联：

档案馆

第二联：

委托单位

第三联：

施工单位

第四联：

监理单位

第五联：

存根

工程名称	居住项目（恺德熙园）			20201110163749737724358						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-04-26					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-04-26					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-04-26					
使用部位	10#楼主体									
样品来源	委托送样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名 程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	22	钢筋牌号	HRB400E	见证人	姓名 黄明高					
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	B223010750			代表批量(t)	2.682					
检验设备	WE-1000D			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	21.3±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	21.1	430	590	/	1.37	1.08	11.3	试验结果	/	完好
试件2	21.1	435	595	/	1.37	1.09	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±4.0		实测值(%)		-1.5			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	FPQ75183 3			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					
					鄂建检字(第)J07078号					
					有效期至: 2025年08月01日					

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001527

委托编号 23005454

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恒德熙园）			20201110169749737724958	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-28
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-28
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-28
使用部位	地下室				
样品来源	见证取样			检验性质	委托
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	程樱
样品描述	符合检测要求			编号	/
公称直径 (mm)	6	钢筋牌号	HRB400E	见证人	杨新璐
生产厂家	武钢			编号	/
出厂编号	X122121018/8365			代表批量(t)	5.98
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018				
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比 超屈比 最大力总延伸率
	mm	MPa	MPa	%	%
试件编号	5.8±0.3	≥400	≥540	/	≥1.25 ≤1.30 ≥9.0
试件1	5.8	470	645	/	1.37 1.18 11.3
试件2	5.8	490	670	/	1.37 1.23 11.3
重量偏差	标准值 (%)		±6.0		实测值 (%)
					-1.2
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求				
唯一性标识	YSM75655 4			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
备注	/			单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司

批准:

审核:

鄂建检字第4102078号
有效期至:2025年01月01日

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23001528

委托编号 23005454

第一联：

档案馆

第二联：

委托单位

第三联：

施工单位

第四联：

监理单位

第五联：

存根

工程名称	居住项目（恺德熙园）		2020111016374973724959	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-03-28
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-03-28
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-03-28
使用部位	地下室			
样品来源	见证取样		检验性质	委托
样品名称	热轧带肋钢筋		取样人	姓名 程樱
样品描述	符合检测要求		编号	/
公称直径 (mm)	8	钢筋牌号	HRB400E	姓名 杨新瑶
生产厂家	武钢		编号	/
出厂编号	23030138-3		代表批量(t)	7.4
检验设备	WE-100		环境温度(℃)	25
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018			
拉伸试验				参数
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率
	mm	MPa	MPa	%
试件编号	7.7±0.4	≥400	≥540	/
试件1	7.8	460	635	/
试件2	7.8	455	620	/
重量偏差	标准值 (%)	±6.0		实测值 (%)
				-1.2
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求			
唯一性标识	JTU75669 1		检验	单位
备注	/			

批准：

审核：

检测：

声明：未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址：武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话：027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

湖北省建设工程质量检验检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001529

委托编号 23005458

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恺德熙园）			20201110163749737724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	18	钢筋牌号	HRB400E	见证人	杨新璐					
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	B123030866/5564			代表批量(t)	5.4					
检验设备	WEW-600D			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	17.3±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	17.1	445	610	/	1.37	1.11	11.3	试验结果	/	完好
试件2	17.1	445	615	/	1.38	1.11	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±5.0		实测值(%)		-1.5			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	CVZ75657 4			检验	湖北诚信建设工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根



221701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23001530

委托编号 23005458

工程名称	居住项目（悦都熙园）			20201110163749737724958						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			姓名	程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	25	钢筋牌号	HRB400E		姓名	杨新路				
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	B223030107/2160			代表批量(t)	2.772					
检验设备	WE-1000D			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	24.2±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	24.1	420	575	/	1.37	1.05	11.3	试验结果	/	完好
试件2	24.1	420	580	/	1.38	1.05	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±4.0		实测值(%)		-1.5			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	TMW75670 1			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字(第)AT07078号 有效期至:2025年08月01日					
备注	/			单位						

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根



221701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23001531

委托编号 23005460

工程名称	居住项目（恒德熙园）			2020111016374973724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名	程樱				
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	8	钢筋牌号	HRB400E		姓名	杨新瑶				
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	23030400			代表批量(t)	2.96					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验	反向弯曲				
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	屈服比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	7.7±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好
试件1	7.8	460	635	/	1.38	1.15	11.3	试验结果	/	完好
试件2	7.8	450	615	/	1.37	1.12	11.3	试验结果	/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-1.3			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	BSY75648 4			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	鄂建检字第A107078号					

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23001532

委托编号 23005460

工程名称	居住项目(恺德熙园)					20201110163749737724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司					收样日期	2023-03-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司					检测日期	2023-03-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站					报告日期	2023-03-28					
使用部位	地下室											
样品来源	见证取样					检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋					取样人	姓名	程樱				
样品描述	符合检测要求						编号	/				
公称直径 (mm)	10		钢筋牌号	HRB400E		见证人	姓名	杨新磊				
生产厂家	武钢				编号		/					
出厂编号	23030477					代表批量(t)	5.84					
检验设备	WE-100					环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018											
拉伸试验										参数	弯曲试验	反向弯曲
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d		
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%					
试件编号	9.6±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	弯曲角度	180°	正弯90°,反弯20°		
试件1	9.8	470	645	/	1.37	1.18	11.3	试验结果	/	完好		
试件2	9.8	475	650	/	1.37	1.19	11.3		/	完好		
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-1.7					
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求											
唯一性标识	YPC75663 4					检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字(第0107078号) 有效期至:2025年08月01日					
备注	/					单位						

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检验检测专用报告单



223701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23001533

委托编号 23005460

工程名称	居住项目(恒德熙园)			20201110163749737724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	姓名 程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径(mm)	12	钢筋牌号	HRB400E	姓名	杨新磊					
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	23030697			代表批量(t)	9.592					
检验设备	WE-100			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	11.5±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件1	11.2	445	610	/	1.37	1.11	11.3	试验结果	/	完好
试件2	11.2	430	590	/	1.37	1.08	11.3	试验结果	/	完好
重量偏差	标准值(%)		±6.0		实测值(%)		-1.7			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	SDA75666 5			检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					
鄂建检字第AJ07078号										
有效期至:2025年08月01日										

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存档根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23001534


委托编号 23005462

工程名称	居住项目（恺德熙园）			20201110163749737724958	
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-28
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-28
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-28
使用部位	地下室				
样品来源	见证取样			检验性质	委托
样品名称	热轧带肋钢筋			取样人	程樱
样品描述	符合检测要求			编号	/
公称直径 (mm)	16	钢筋牌号	HRB400E	姓名	杨新璐
生产厂家	武钢			编号	/
出厂编号	23030785			代表批量(t)	7.251
检验设备	WEW-600D			环境温度(℃)	25
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018				

拉伸试验								参数	弯曲试验	反向弯曲
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%			
试件编号	15.4±0.4	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	弯曲角度	180°	正弯90° 反弯20°
试件1	15.1	470	645	/	1.37	1.18	11.3	试验结果	/	完好
试件2	15.1	470	645	/	1.37	1.18	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)	±5.0			实测值(%)	-1.3				

检验结论 以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求

唯一性标识	TW75670 2	检测单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司
备注	/	检测单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司



批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



检验编号 GJCC23001535

委托编号 23005462

第1页/共1页

工程名称	居住项目（恒德熙园）							2020111016974973724959			
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司							收样日期	2023-03-28		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司							检测日期	2023-03-28		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站							报告日期	2023-03-28		
使用部位	地下室										
样品来源	见证取样							检验性质	委托		
样品名称	热轧带肋钢筋							姓名	程樱		
样品描述	符合检测要求							编号	/		
公称直径 (mm)	20		钢筋牌号	HRB400E		姓名	杨新瑶				
生产厂家	武钢							编号	/		
出厂编号	23030119							代表批量(t)	5.336		
检验设备	WE-1000D							环境温度(℃)	25		
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018										
拉伸试验							参数	弯曲试验	反向弯曲		
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d	
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°	
试件编号	19.3±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0	试验结果	/	完好	
试件1	19.1	425	585	/	1.38	1.06	11.3		/	完好	
试件2	19.1	425	585	/	1.38	1.06	11.3		/	完好	
重量偏差	标准值(%)		±5.0		实测值(%)		-1.1				
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求										
唯一性标识	SDA75666 4							检验	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		
备注	/							单位	检测专用章		
									鄂建检字(第)107078号		
									有效期至:2025年08月01日		

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

建筑钢筋检验报告



第1页/共1页

检验编号 GJCC23001536

委托编号 23005462

工程名称	居住项目（恺德熙园）			2020111016374973724959						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-28					
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-28					
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-28					
使用部位	地下室									
样品来源	见证取样			检验性质	委托					
样品名称	热轧带肋钢筋			姓名	程樱					
样品描述	符合检测要求			编号	/					
公称直径 (mm)	22	钢筋牌号	HRB400E	姓名	杨新瑶					
生产厂家	武钢			编号	/					
出厂编号	23030285			代表批量(t)	5.364					
检验设备	WE-1000D			环境温度(℃)	25					
检验依据	GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2010 GB/T28900-2022 GB/T1499.2-2018									
拉伸试验				参数	弯曲试验 反向弯曲					
标准要求	实测直径	下屈服强度	抗拉强度	断后伸长率	强屈比	超屈比	最大力总延伸率	弯曲压头直径(mm)	4d	5d
	mm	MPa	MPa	%	/	/	%	弯曲角度	180°	正弯90°，反弯20°
试件编号	21.3±0.5	≥400	≥540	/	≥1.25	≤1.30	≥9.0			
试件1	21.1	430	585	/	1.36	1.08	11.3	试验结果	/	完好
试件2	21.1	430	590	/	1.37	1.08	11.3		/	完好
重量偏差	标准值(%)		±4.0		实测值(%)		-1.3			
检验结论	以上所检项目符合GB/T 1499.2-2018的标准要求									
唯一性标识	JTU75669 2			检验	湖北诚信建设工程质量检测有限公司					
备注	/			单位	检测专用章					

批准:

审核:

检测:

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根